

О В Е Д Е Н И Я

о состоянии ходы ремонта электроснабжения Чивловской электростанции
за 1-ое полугодие 1948 года / в тыс. руб. /

115 / 100

№ п/п	Лин. №	План на 1948г.	Освоение на 1/XI-48г.	Процент выполнения работ:					Выводы
				Крыша	Отоп.-деки	Св.-техн.	Проб.-мн.	Служб.	
1.	1308	60	122	100	80	80	90	90	Ремонт здания
2.	1658	30	87	100	90	80	80	90	Ремонт здания
3.	1652	65	30	100	100	100	50	90	Закончен
4.	1655	60	83	100	95	70	80	85	Ремонт здания
5.	1658	70	74	100	100	100	75	85	Закончен
6.	4407	50	114	95	100	100	90	95	"
7.	4408	55	71	100	100	100	85	95	"
8.	4409	15	18	100	100	75	85	95	"
9.	4405	15	3	100	100	100	100	100	Закончен
10.	4406	25	21	100	100	100	100	100	"
11.	3327	60	43	100	100	100	100	100	"
12.	1664	30	90	90	100	100	50	85	Ремонт здания
13.	3317	15	18	100	100	100	100	100	Закончен
14.	1659	25	33	100	100	100	100	100	Закончен
15.	1660	55	24	100	100	100	90	95	Закончен
16.	4511	30	51	100	100	100	100	100	Закончен
17.	3322	10	8	100	100	100	100	100	"
18.	3040	25	7	100	100	100	75	85	Закончен
19.	3041	10	14	100	100	90	90	95	Закончен
20.	3322	10	1	100	100	85	100	95	Закончен
21.	5885	20	12	100	100	100	100	100	Закончен
22.	5886	10	1	100	100	100	100	100	"
23.	5318	10	0	100	100	100	100	100	"
24.	3726	20	2	100	100	100	100	100	"
25.	1662	20	10	100	70	70	50	70	Ремонт здания
26.	1003	10	15	100	100	100	100	100	Закончен
27.	3315	-	-	100	100	100	100	100	"
28.	1069	10	-	100	100	100	100	100	"
29.	3319	20	13	100	100	-	95	90	Закончен
30.	5887	10	24	100	100	100	100	100	Закончен
31.	5324	25	19	100	100	100	100	100	"
32.	4514	10	5	100	80	-	100	80	Закончен
33.	5666	10	3	100	100	100	100	100	Закончен
34.	5339	15	-	100	100	100	100	100	"

ликвидировано - 43
Итого 1080

24,0
1022,0

Пр. п. о. Нач. Отдела в/госп. план
М. С. Ковалев
Кварц
С. А. Мульсина